

राज्य द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में मार्गों का निर्माण

31.03.08 तक की आख्या

वृत्त का नाम :- बु0शहर वृत्त, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर।

खण्ड का नाम :- प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, गौतमबुद्धनगर

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति के शासनादेश की तारीख एवं वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत / वार्षिक लम्बाई (कि0मी)	स्वीकृत / सम्भावित लागत	प्रारम्भ से 31.03.07 तक प्रगति			01.04.07 को स्वीकृत लागत पर अवशेष / 01.04.07 को सम्भावित लागत पर अवशेष	वर्ष 07-08 की माँग (लाख में)	वर्ष 2007-08 में प्राप्त कुल आवंटन			वर्ष 07-08 में 31.03.08 तक व्यय	भातिक प्रगति वर्ष 07-08 में (कि0मी0) प्रारम्भ से मासान्त तक की क्रमिक प्रगति (किमी)					वर्ष 07-08 में		प्रारम्भ से माह के अन्त तक निर्माण कार्य की भातिक / वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा / संसदीय क्षेत्र का नाम
							व्यय (लाख में)	पूर्ण कार्यों की सं0	कुल पूर्ण लम्बाई किमी0			01.04.07 को डिपोजिट में उपलब्ध धनराशि	वर्ष 07-08 में प्राप्त धनराशि	कुल धनराशि (13+14)		आगमन में प्राविधान (किमी)					चौडीकरण हेतु लक्ष्य उपलब्धि किमी0	सुदृढीकरण हेतु लक्ष्य उपलब्धि किमी0		
																मिट्टी	पुलिया	सॉलिंग कोट	टॉप कोट	पी.2 / SDV				
1	गौतम बुद्ध नगर	5054 जिला योजना	आ-259 / 23-09-06-22 (7)जि0यो0 /	1.रोशनपुर मडैया रोड से धनौरी तक मार्ग	1.00 1.00	20.72 20.72	3.11	--	--	17.61 17.61	17.61	--	17.61	17.61	17.61	--	--	1.00	1.00	1.00	--	--	100%	सि0बाद खुर्जा
			(7) जि0या0 / 18.08.06	2.जैतवारपुर का अवशेष मार्ग	0.40 0.40	8.29 8.29	1.24	--	--	7.05 7.05	7.05	--	7.05	7.05	7.05	--	--	--	0.40	0.40	--	--	100%	दादरी खुर्जा
				3.चौंचली से मोहवली पुर तक मार्ग (छूटी कड़ी)	0.50 0.50	10.36 10.36	1.55	--	--	8.81 8.81	8.81	--	8.81	8.81	8.81	--	--	0.50	0.50	0.50	--	--	100%	जेवर खुर्जा
				4. गढ़ी सम्पर्क मार्ग	0.30 0.30	4.66 4.66	0.70	--	--	3.96 3.96	3.96	--	3.96	3.96	3.96	--	--	--	0.30	0.30	--	--	100%	जेवर खुर्जा
				5.नगला से मिलक होते हुए खंदेशा तक मार्ग	1.80 1.80	27.97 27.97	4.20	--	--	23.77 23.77	23.77	--	23.77	23.77	23.77	--	--	1.30	1.80	1.80	--	--	100%	दादरी खुर्जा
				6. मगरौली जेवर भट्टा से चौरोली मार्ग भोजरात के खेत से बिजली घर	1.50 1.50	31.08 31.08	4.66	--	--	26.42 26.42	26.42	--	26.42	26.42	26.42	0.50	--	1.50	1.50	1.50	--	--	100%	जेवर खुर्जा
				7. खेरलीमाव से कादरपुर तक मार्ग	2.20 2.20	34.37 34.37	5.16	--	--	29.21 29.21	29.21	--	29.21	29.21	29.21	--	--	--	2.20	2.20	--	--	100%	सि0बाद खुर्जा
				8. दनकौर सि0बाद मार्ग से बाग बुलन्द खेड़ा व तालड़ा जुनेदपुर तक मार्ग	1.00 1.00	15.09 15.09	2.26	--	--	12.83 12.83	12.83	--	12.83	12.83	12.83	--	--	1.00	1.00	1.00	--	--	100%	सि0बाद खुर्जा
				जिया योजना का योग	8.70 8.70	152.54 152.54	22.88	--	--	129.66 129.66	129.66	--	129.66	129.66	129.66	0.50 4.90 5.20	--	5.30 8.50 8.70	8.70 8.70 8.70	8.70 8.70 8.70	--	--	--	

नोट :- वित्तीय वर्ष 2007-08 में केवल 8 मार्गों पर ही पूर्ण आवंटन प्राप्त हुआ। इनके अतिरिक्त दो और मार्गों की लम्बाई 2.50 किमी0 का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है, जिनके देयको का भुगतान शेष है, जो अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

अधिशारी अभियन्ता
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
गौतमबुद्धनगर